

Työmaan kuukausitiedote 01/2021

Nauriskasken koulun työmaa



Työmaalla ovat rungon elementtiasennukset käynnissä. Kuvassa asennetaan kolmannen kerroksen julkisivun sisäkuorielementtejä.

Aikataulu:

Käynnissä olevat ja alkavat työvaiheet:

- Maanrakennustyöt jatkuvat.
- Perustustyöt ovat pääosin valmistuneet.
- Elementtiasennukset ovat käynnissä. AB-lohkon kolmannen kerroksen elementtien asennus on käynnissä ja CD-lohkon elementtien asennus on aloitettu.
- Väestönsuojaelementtien asennus vko 5/2021.
- Vesikattotyöt alkavat vko 8/2021.



Talvisista haasteista huolimatta työt työmaalla etenevät aikataulussa. Tähän kohtaan alkaa pikkuhiljaa syntymään koulun liikuntasali.

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät:

- Raskasta työmaaliikennettä on alueella paljon, kun työmaalla on käynnissä elementtiasennukset.
- Urakka-aikana katualueet saattavat olla suljettu hetkellisesti esim. suurien elementtien toimituksen takia. Liikenteen sulkemisen aikana on liikenteen ohjaus.

Yhteistyöterveisin,

YIT Suomi Oy
Toimitilat Pääkaupunkiseutu

Mika Hämäläinen
vastaava työnjohtaja
mika.1.hamalainen@yit.fi
puh: 0408307279