

Tiedote lähialueen asukkaille ja toimijoille

Uusi Kilon koulu ja päiväkoti, Aspelintie 3

- Uuden Kilon koulun ja päiväkodin rakentaminen alkaa. Urakka-aika on 07/2021- 10/2023.
- Urakka aloitetaan nykyisten Kilon koulun ja päiväkotirakennusten purkamisella ovat alkaneet 1.7.2021.
 - Purkutöiden kokonaiskesto on 3,5 kk. Purettu betoni murskataan työmaa-alueella. Murskaustyön melulupa on myönnetty Espoon ympäristökeskuksen puolelta.
 - Työmaan työskentelyaika on arkisin klo 07-20, meluavaa työtä esim. betonin piikkausta taikka purkujätteen kuormausta ei tehdä klo 18-20 välisenä aikana.
 - Purettu betonin murskaustyö tehdään syyskuun aikana. Betonin murskausta tehdään maksimissaan 15 työpäivänä. Tiedotamme tarkemmasta aikataulusta ennen työn aloitusta.



- **Valmistuneet työvaiheet;**
 - Työmaan henkilöstötilojen asennus
 - Työmaan aitaaminen
 - Työmaan porttien asennus
 - Ns hammashoitolan purku
- **Käynnissä olevat työvaiheet;**
 - Koulun ja päiväkodin purkutyöt

- **Käynnistyvät työvaiheet;**
 - Maanrakennustyöt

Lisätietoja:

Markku Kallioinen
Vastaava työnjohtaja
puh.040 541 5848
YIT Suomi Oy
markku.kallioinen@yit.fi