

Tiedote lähialueen asukkaille ja toimijoille

Uusi Kilon koulu ja päiväkoti, Aspelintie 3

- Uuden Kilon koulun ja päiväkodin rakentaminen on käynnissä. Urakka-aika on 07/2021- 10/2023.
- Purkutyöt ovat pääosin valmiit syyskuun loppuun mennessä
 - Puretun betonin murskaustyö tehdään vko 36-37 .Murskausta tehdään arkisin klo 07-18 välillä.
 - Murskatun betonin poisajo suoritetaan vko 37-38
 - Kallion louhintatyöt alkavat vko 37. Kallion porausta ja räjäytyksiä tehdään arkisin klo 07-18 välillä.
 - Louhintatyövaiheen kokonaiskesto on 2 kk .

Kartta tai kuva



- **Valmistuneet työvaiheet ;**
 - Vanhojen rakennusten purkutyöt 75%
- **Käynnissä olevat työvaiheet;**
 - Päiväkodin purkutyöt
 - Maanrakennus
 - Aspelintalon uusien vesi- ja lämpöjohtojen liittymien kaivuut

- **Käynnistyvät työvaiheet ;**
 - Paikallavaluperustukset vko 40

Yhteystiedot:

Markku Kallioinen
Vastaava työnjohtaja
puh.040 541 5848
YIT Suomi Oy
markku.kallioinen@yit.fi

Mikko Kaskinen
Työnjohtaja
Puh050 597 3935.
YIT Suomi Oy
mikko.kaskinen@yit.fi

Henry Joas
Työmaainsinööri
puh ;050 303 4178
YIT Suomi Oy
henry.joas@yit.fi