

Tiedote nro 14

## Hitaksen sisätyövaiheet etenevät



### Käynnissä olevat työvaiheet:

Hitaksen toisen rakennuksen neljännen kerroksen ontelolaatta asennus on käynnissä. Ensimmäisen rakennuksen julkisivumuuraukset ovat kesken, mutta villoitukset ovat valmistuneet. Sisäpuolella tehdään etuoikaisu töitä, pintalattia valuvalmisteluita ja talotekniikka töitä. Ensiviikolla käynnistyy laatoitus, tasoitus ja maalaustyöt.

Autohallin lohkoissa 1 alkaa holvityöt ja viikon 11 lopulla rakennuksen 4 pohjan täyttö porapaalutusta varten. Lohkolla 2 on käynnissä lattiatyöt ja seinien muottityöt, raudoitustyöt alkavat, kun lattia on valettu. Lohkossa 3 on käynnissä viimeisten paaluanturoiden teko ja nauha-anturoiden raudoitustyöt, näiden valujen jälkeen tehdään lattian alustäyttö ja eristys.

Kolmas torninosturi on pystytetty autohalliin.

### Koskelan asuntokorttelin tiimi

koskelankortteli@yit.fi  
YIT Suomi Oy

