

Valkealan monitoimitalo 12.1.2023

Työmaan vahvuus: 68 henkilöä

Aikataulu tilanne: Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Piharakennusten puurakennetyöt
- Julkisivuverhoukset jatkuu lastauslaiturilla
- LV-asennukset koko talossa (vesi ja lämpöjohtoasennus)
- IV-kanava-asennukset kerroksissa
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Seinä ja lattialaatoitus B-C lohkoissa
- Sähköasennukset jatkuu mm. väliseinäkaapeloinneilla, johtoreitti asennuksilla, paloilmaisin asennuksilla
- C-lohkon sisäänkäynnin alakatto panelointi
- Alakattorungot sisätiloissa
- Lattiapinnoitukset lohkoissa B sekä keittiötiloissa
- Uuden sähkömuuntajan asennus pohjoispihalle
- Kylmiö ja pakastetilojen asennus
- Sääsuojan asennus vesikatolle
- Kiintokalusteasennus (malliasennus)

Päiväkodin piharakennus rakenteilla



Mallikaluste asennettu tilaan A1.043



Tehoste seinää lohkossa C



WC-ryhmän tehosteväri ja seinälaatoitus käynnissä



Päiväkodin lattiapinnoitukset valmiit, seuraavaksi suojaus



Sääsuojan asennus vesikatolle



Uuden sähkömuuntajan asennus pohjoispihalle



Kylmiötilan asennus keittiöön



Työturvallisuus:

Tr-mittausten keskiarvo 97,01 %