

## Valkealan monitoimitalo 14.7.2023

**Työmaan vahvuus:** 18 henkilöä

**Aikataulu tilanne:** Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

**Käynnissä olevat työvaiheet:**

- Maalaustyöt ( kotelot, julkisivut)
- Kalustevälien laatoitus
- Sähköasennukset jatkuu mm. paloilmaisin asennuksilla, sähkökalustuksella sekä konehuoneiden sähköasennuksilla
- Alakattorungot, tekniikkalevyasennukset sekä alakattojen ummistus
- Kiintokalusteasennus viimeistelyt
- LVV-kalustus
- Verhokiskoasennus
- Loppusiivous
- Varusteasennus
- Lukitukset ja heloitukset
- Liikuntasalin välineasennus
- AV-asennukset
- Pihakiviasennus jatkuu länsisivun reunakiviasennuksella
- Pohjoispihan P-alueen maanrakennustyöt

**Alkavat työvaiheet:**

- Leikkipaikkojen joustoalustat ja tekonurmet
- Vihertyöt

**Pääosin valmistuneet Työvaiheet:**

- Kattoterassin lasikaide asennus
- Asfaltointit tehty itä-etelä ja länsisivuilla ja seuraavaksi pohjoispihan P-alue
- IV-kanava ja päätelaiteasennus

**Työturvallisuus:**

- Turvallisuusmittausten keskiarvo 96,98

*Kattoterassin kaiteet ja lasit asennettu*



*Länsipihan asfaltointia*



Koripalloa pääsemme pelaamaan pikapuolin

