

Valkealan monitoimitalo 16.12.2022

Työmaan vahvuus: 65 henkilöä

Aikataulu tilanne: Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Piharakennusten puurakennetyöt
- Julkisivuverhoukset jatkuu sisäänkäynneissä
- LV-asennukset koko talossa (vesi ja lämpöjohtoasennus)
- IV-kanava-asennukset kerroksissa
- Kipsiväliseinätyöt lohossa C
- Tasoite- ja maalaustyöt väliseinätöiden perässä
- Seinälaatoitus wc ja suihkutiloissa
- Sähköasennukset jatkuu mm. väliseinäkaapeloinneilla, johtoreitti asennuksilla, paloilmaisin asennuksilla
- Sisäänkäyntien alakatto paneloinnit
- Alakattorungot sisätiloissa lohossa
- Lattiapinnoitukset lohossa

Päiväkodin piharakennus rakenteilla



Kellarin lattiapinnoitusta



Kellarin käytävä näkymä suunnitteluauulaan

Näkymä kirjastosta



Työturvallisuus:

Tr-mittausten keskiarvo 97%

