

Valkealan monitoimitalo 16.9.2022

Työmaan vahvuus: 73 henkilöä

Aikataulu tilanne: Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Julkisivuverhoukset jatkuu itä-sivulla
- Eteläpäädyn maanrakennus, aluesähköistys ja sadevesiputkitukset
- LVIAS-asennukset koko talossa
- Pintabetonilattiatyöt
- IV-kanava-asennukset kellarissa sekä iv-konehuoneessa
- Kipsiväliseinätyöt lohkoissa B ja C
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Seinälaatoitus lohkoissa A
- Kaukolämpöputkiasennus tontilla
- Metallikkuna asennus ruokalaan sekä lohkoissa C
- Sähköasennukset (hyllyasennus, kaapeloinnit ja rasiointit, valaisinkiskoasennus, ruokalan induktiosilmukkasennus)

Ruokalan lasiseinä asennettu



IV-koneita asennettu yhteensä 12 kpl



Työturvallisuus: Työturvallisuuden TR-mittaus 7.9.2022 => 97,63%