

Valkealan monitoimitalo 18.11.2022

Työmaan vahvuus: 73 henkilöä

Aikataulu tilanne: Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Piharakennusten maanrakennus ja perustustyöt
- Julkisivuverhoukset jatkuu sisäänkäynneissä
- LV-asennukset koko talossa (vesi ja lämpöjohtoasennus)
- IV-kanava-asennukset kerroksissa sekä iv-konehuoneissa
- Kipsiväliseinätyöt lohossa C
- Tasoite- ja maalaustyöt väliseinätöiden perässä
- Seinäläatoitus wc ja suihkutiloissa
- Sähköasennukset jatkuu mm. väliseinäkaapeloinneilla, johtoreitti asennuksilla, paloilmaisin asennuksilla
- Ullakon lämpöeristys
- Sisäänkäyntien ja kattoterassin alakatto paneloinnit
- Alakattorungot sisätiloissa lohossa A

Julkisivua etelään ja länteen



Työturvallisuus:

Tr-mittaus 17.11.2022 tulos 97,20%