

## Valkealan monitoimitalo 2.12.2022

**Työmaan vahvuus:** 77 henkilöä

**Aikataulu tilanne:** Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

**Käynnissä olevat työvaiheet:**

- Piharakennusten maanrakennus ja perustustyöt
- Julkisivuverhoukset jatkuu sisäänkäynneissä
- LV-asennukset koko talossa ( vesi ja lämpöjohtoasennus)
- IV-kanava-asennukset kerroksissa
- Kipsiväliseinätyöt lohossa C
- Tasoite- ja maalaustyöt väliseinätöiden perässä
- Seinälaatoitus wc ja suihkutiloissa
- Sähköasennukset jatkuu mm. väliseinäkaapeloinneilla, johtoreitti asennuksilla, paloilmaisin asennuksilla
- Ullakon lämpöeristys jatkuu
- Sisäänkäyntien alakatto paneloinnit
- Alakattorungot sisätiloissa lohossa A
- Lattiapinnoitukset lohossa A

### **Keittiön huuvat asennettu**



*Näkymä ruuanjakelu alueesta*



*Lohko A sisäänkäynti*



**Työturvallisuus:**

**Tr-mittaus 2.12.2022 tulos 95,78%**

**Tr-mittausten keskiarvo 97%**

