

Valkealan monitoimitalo 21.4.2023

Työmaan vahvuus: 60 henkilöä

Aikataulu tilanne: Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Maalaustyöt (porraskäytävät ja kotelot)
- Kalustevälien laatoitus
- Sähköasennukset jatkuu mm. väliseinäkaapeloinneilla, johtoreitti asennuksilla, paloilmaisin asennuksilla, sähkökalustuksella sekä konehuoneiden sähköasennuksilla
- Alakattorungot ja tekniikkalevyasennukset
- Kiintokalusteasennus lohko C
- Välioviasennus lohko C 3 kerros
- Puusisäikkuna asennus lohko C 3 kerros
- LVV-kalustus
- Itäisivun maanrakennus ja alueviemäröinti
- Piharakennusten rännikaivoasennus
- Pihakiviasennuksen valmistelevat maanrakennustyöt
- Verhokiskoasennus
- Loppusiivous
- Varusteasennus
- Listoitus
- Julkisivun maalaus
- Ruokasalin rimapenkki asennus ikkunan eteen
- Vesikaton ulos puhallus hajoittajien ja imureiden asennus
- Lukitukset ja heloitukset

Pääosin valmistuneita työvaiheita:

- Ruokailutilan puurimaseinä asennus
- Näyttämön tuolihiisi asennus
-

Työturvallisuus:

- Turvallisuusmittausten keskiarvo 96,98%

Keittiön jakelulinjastot



Valmista alakattoa



Kattoterassin lattiatyö



Hissi asennettu



Huoltoporras vesikatolla