

Valkealan monitoimitalo 27.6.2023

Työmaan vahvuus: 32 henkilöä

Aikataulu tilanne: Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Maalaustyöt (porraskäytävät ja kotelot, julkisivut)
- Kalusteväliäen laatoitus
- Sähköasennukset jatkuu mm. paloilmaisin asennuksilla, sähkökalustuksella sekä konehuoneiden sähköasennuksilla
- Alakattorungot, tekniikkalevyasennukset sekä alakattojen ummistus
- Kiintokalusteasennus lohossa C
- LVV-kalustus
- Verhokiskoasennus
- Loppusiivous
- Varusteasennus
- Listoitus
- Lukitukset ja heloitukset
- Kattoterassin lasikaideasennus
- Pihakiviasennus jatkuu länsisivun reunakiviasennuksella
- Asfalttipohjien maanrakennus pohjoispääty
- Pohjoispihan P-alueen maanrakennustyöt

Alkavat työvaiheet:

- Asfalttimaalaukset
- Leikkipaikkojen joustoalustat ja tekonurmet
- Vihertyöt

Pääosin valmistuneet

Työvaiheet:

- Päiväkodin leikkivälineasennus
- Aurinkosähkölaitteiston asennukset

Työturvallisuus:

- Turvallisuusmittausten keskiarvo 96,97

Voimistelusalin alakattoasennus



Kattoterassin kaide ja lasiasennus



Eteläpäädyn näkymä



Taitopihan kiviasennus



Pohjoispihan pysäköintialueen maanrakennustyöt

