

Valkealan monitoimitalo 28.7.2023

Työmaan vahvuus: 25 henkilöä

Aikataulu tilanne: Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Maalaustyöt viimeistelyt sisällä ja julkisivun maalaus
- Sähkökalustus ja käyttöönottomittaukset
- Alakattojen ummistus
- Näyttämön parkettiasennus
- LVV-kalustus
- Loppusiivous
- Varusteasennus
- Listoitukset
- Lukitukset ja heloitukset

Alkavat työvaiheet:

- Vihertyöt
- Toimintakokeet sekä säädöt ja mittaukset
- Kodinkoneiden ja laitoskoneiden kytkennät

Pääosin valmistuneet

Työvaiheet:

- Asfaltoinnit
- Laatoitustyöt
- Kalusteasennus
- Tekonurmiasennus

Työturvallisuus:

- Turvallisuusmittausten keskiarvo 96,99

Päiväkodin piha-alue



Pohjoispihan P-alue asfaltoituna

