

## Valkealan monitoimitalo 30.9.2022

**Työmaan vahvuus:** 68 henkilöä

**Aikataulu tilanne:** Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

**Käynnissä olevat työvaiheet:**

- Vesikattotyö pääosin valmis
- Julkisivuverhoukset jatkuu itä-sivulla
- Lastauslaiturin rakennetyöt
- Eteläpäädyn maanrakennus, aluesähköistys ja sadevesiputkitukset
- LV-asennukset koko talossa ( vesi ja lämpöjohtoasennus)
- Pintabetonilattiatyöt
- IV-kanava-asennukset kellarissa sekä iv-konehuoneessa
- Kipsiväliseinätyöt lohkoissa B ja C
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Seinä ja lattialaatoitus lohkoissa A
- Kaukolämpöputkiasennus tontilla
- Metallikkuna asennus pääsisäänkäyntiin ( alkaa 3.10.2022)
- Sähköasennukset jatkuu mm. keskusasennuksilla
- Näyttämön lattiarakennetyöt

Näyttämön tuolivaunu ja lattiarakenteita tekeillä



Päiväkodin wc-tilan laatoitustyö



Vedenjäähdytyskone asennettu vesikatolle



**Työturvallisuus:** Työturvallisuuden TR-mittaus 23.9.2022 => 97,85%