

Valkealan monitoimitalo 31.3.2023

Työmaan vahvuus: 61 henkilöä

Aikataulu tilanne: Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Maalaustyöt (porraskäytävät ja kotelot)
- Seinä ja lattialaatoitus C lohkoissa
- Sähköasennukset jatkuu mm. väliseinäkaapeloinneilla, johtoreitti asennuksilla, paloilmaisin asennuksilla ja sähkökalustuksella
- Alakattorungot ja tekniikkalevyasennukset
- Lattiapinnoitukset lohkoissa C
- Kiintokalusteasennus lohkoissa
- Kattoterassin seinäverhoilut
- Välioviasennus lohko C
- Puusisäikkuna asennus lohko C
- LVV-kalustus
- Hissiasennus
- Itäisivun maanrakennus ja alueviemäröinti
- Verhokiskoasennus
- Loppusiivous
- Ruokailutilan puurimaseinä asennus
- Taiteseinäasennus ja salin jakoseinäasennus

Pääosin valmistuneita työvaiheita:

- Hissiasennus valmistuu vk 14
- Työmaa kytketty lopulliseen sähköverkkoon

Työturvallisuus:

- Turvallisuusmittausten keskiarvo 97,0%

Hallintotilan kalusteita



Naulakkokalusteita hallintotiloissa

