

## Valkealan monitoimitalo 4.11.2022

**Työmaan vahvuus:** 70 henkilöä

**Aikataulu tilanne:** Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

**Käynnissä olevat työvaiheet:**

- Eteläpäädyn maanrakennus, aluesähköistys, sadevesiputkitukset ja kaukolämpöasennus
- Julkisivuverhoukset jatkuu sisäänkäynneissä
- LV-asennukset koko talossa ( vesi ja lämpöjohtoasennus)
- IV-kanava-asennukset kerroksissa sekä iv-konehuoneessa
- Kipsiväliseinätyöt lohkossa C
- Tasoite- ja maalaustyöt väliseinätöiden perässä
- Seinälaatoitus keittiötiloissa
- Sähköasennukset jatkuu mm. väliseinäkaapeloinneilla, johtoreitti asennuksilla, paloilmaisin asennuksilla
- Metalliuulko-ovi asennus
- Ullakon lämpöeristys
- Sisäänkäyntien ja kattoterassin alakatto paneloinnit
- Alakattorungot sisätiloissa lohkossa A
- Pääsisäänkäynnin tuulikaappi puutyöt
- Piharakennusten perustustyöt eteläpihalla

### **Keittiön seinälaatoitus**



**Kattoterassin alakaton puurunkoasennus**

**Alakattorunkoa lohkossa A**

**Työturvallisuus: Tr-mittaus 4.11.2022 tulos 96,48%**