

## Valkealan monitoimitalo 5.5.2023

**Työmaan vahvuus:** 39 henkilöä

**Aikataulu tilanne:** Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti ja luovutusvaiheen aikataulu on laadittu

**Käynnissä olevat työvaiheet:**

- Maalaustyöt ( porraskäytävät ja kotelot)
- Kalustevälien laatoitus
- Sähköasennukset jatkuu mm. väliseinäkaapeloinneilla, johtoreitti asennuksilla, paloilmaisin asennuksilla, sähkökalustuksella sekä konehuoneiden sähköasennuksilla
- Alakattorungot, tekniikkalevyasennukset sekä alakattojen ummistus
- Kiintokalusteasennus lohkoissa C
- Välioviasennus lohko C 3 kerros
- LVV-kalustus
- Verhokiskoasennus
- Loppusiivous
- Varusteasennus
- Listoitus
- Julkisivun maalaus
- Vesikaton ulos puhallus hajoittajien ja imureiden asennus
- Lukitukset ja heloitukset
- Pihakiviasennus
- Päiväkodin leikkivälineasennus
- Asfalttipohjien maanrakennus
- Taiteseinäasennus
- Kattoterassin lattiatyöt

**Pääosin valmistuneita työvaiheita:**

- Puusisäikkuna asennus

**Työturvallisuus:**

- Turvallisuusmittausten keskiarvo 96,98%

**Päiväkodin leikkivälineasennus**



*Eteläpihan kiviasennus*





*Huoltopihan asfalttipohjia*





*Lastauslaiturin alue*



*Taiteseiniä sisällä*





**Kattoterassin lattiatyö**

