

Valkealan monitoimitalo 7.9.2023

Työmaan vahvuus: 47 henkilöä

Aikataulu tilanne: Luovutusaikataulun mukaan ja luovutuspäivä sovittu

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Maalaustyöt viimeistelyt sisällä
- Sähkökalustus ja käyttöönottomittaukset
- Alakattojen ummistus
- LVV-kalustus
- Loppusiivous
- Listoitukset
- Lukitukset ja heloitukset
- Toimintakokeet
- Kodinkoneiden kytkennät ja koeajot
- Itselleluovutukset
- Liikuntasalin lattiatyöt

Alkavat työvaiheet:

- Sisäopasteiden asennus
- Ikkunoiden kaihdin asennus
- Viranomaistarkastukset

Pääosin valmistuneet

Työvaiheet:

- Pyörätelineet ja katokset
- Kaideasennus keittiön huoltopihan luiskaan
- Eteläpihan liikennemerkkien asennus
- Julkisivumaalaus
- Alakattojen rungot

Työturvallisuus:

- Turvallisuusmittausten keskiarvo 97,01 %

Koulun tiloja



Esikoulun tiloja



Ajoreitti huoltopihalle itäsivulla



Päiväkodin porras



Ruuan jakelu tila



Ruokasali näkymä hallintotiloihin



Virkistyspolku itäsivulla ja rantanäkymää ruokasaliin



Eteläpiha (Länteen)



Eteläpiha (itään)

