

Valkealan monitoimitalo 10.12.2021

Työmaan vahvuus: YIT Suomi Oy: 4 toimihenkilöä, 4 rakennusammattimiestä
Aliurakoitsijat: 20

Aikataulu tilanne: Työmaa etenee yleisaikataulun mukaisesti

Käynnissä olevat ja valmistuneet työvaiheet:

- Elementtiasennus kellarissa sekä lohkossa A (elementtiasennus jatkuu 5-2022 asti)
- Anturapohjien maanrakennus lohkossa C
- Antura ja nostoseinävalut jatkuu
- Perustusten vesi ja lämmöneristystyöt
- Väestönsuojien asennus kellarissa valmistunut

kuva työmaalta eteläpäädytä 10.12.2021



Alkavat työvaiheet: Elementtiasennus jatkuu.....

Työturvallisuus: Työturvallisuus mittausten keskiarvo 97,07% (max 100%)
Ei tapaturmia eikä läheltä piti tilanteita
Tehtyjä turvallisuushavaintoja 85 kpl 10.12.2021 mennessä
Turvallisuuskoordinaattorin tarkastus 10.12.2021

Työmaa joululomalla 24.12-3.1.2022

