

Valkealan monitoimitalo 10.6.2022

Työmaan vahvuus: Vaihtelee välillä 40-50 henkilöä

Aikataulu tilanne: Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Höyrinsulkuasennus yläpohjaan sekä vesikaton vedeneristystyöt
- Vesikaton puutyöt
- Julkisivuverhoukset
- Alapohjan talotekniikkatyöt
- IV-konehuoneen Paroc-seinäasennus
- Pintabetonilattiatyöt
- Sähkön kaapelireittiasennus
-

Valmistuneet työvaiheet:

- Elementtiasennus

Näkymä voimistelusalin katolle



Sisäkuva päiväkodista

Alkavat työvaiheet: Kipsiväliseinätyöt

Työturvallisuus: Työturvallisuuden Tr-mittaus 8.6.2022 tulos 98,13%