

Valkealan monitoimitalo 12.11.2021

Työmaan vahvuus: YIT Suomi Oy: 4 toimihenkilöä, 4 rakennusammattimiestä
Aliurakoitsijat: 12

Aikataulu tilanne: Työmaa etenee yleisaikataulun mukaisesti

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Väestönsuojan alapohjan sisätäyttö kellarissa
- Elementtiasennus kellarissa (elementtiasennus jatkuu 5-2022 asti)
- Anturapohjien maanrakennus lohossa C

kuva työmaalta 12.11.2021 elementtiasennus



Alkavat työvaiheet: Vss-asennus kellariin vk 47-2021

Työturvallisuus: Työturvallisuus mittausten keskiarvo 96,98% (max 100%)
Ei tapaturmia eikä läheltä piti tilanteita
Tehtyjä turvallisuushavaintoja 59 kpl 12.11.2021 mennessä