

## Valkealan monitoimitalo 13.1.2022

**Työmaan vahvuus:** YIT Suomi Oy: 4 toimitenkilöä, 8 rakennusammattimiestä  
Aliurakoitsijat: 20

**Aikataulu tilanne:** Työmaa etenee yleisaikataulun mukaisesti

**Käynnissä olevat ja valmistuneet työvaiheet:**

- Elementtiasennus 1 kerroksessa (elementtiasennus jatkuu 5-2022 asti)
- Ryömintätilan sisätäyttö lohko C
- Antura ja nostoseinävalut lohko C
- Perustusten vesi ja lämmöneristystyöt

**kuva työmaalta eteläpäädytä 13.1.2022**



Kuva työmaalta pohjoispäädystä 13.1.2022



**Alkavat työvaiheet:** Vesikattotyöt lohko A vk 5-2022

**Työturvallisuus:** Työturvallisuus mittausten keskiarvo 97,06% ( max 100%)  
Ei tapaturmia eikä läheltä piti tilanteita  
Tehtyjä turvallisuushavaintoja 96 kpl 10.12.2021 mennessä  
Turvallisuuskoordinaattorin tarkastus 13.1.2022