

Valkealan monitoimitalo 16.8.2022

Työmaan vahvuus: Vaihtelee välillä 50-60 henkilöä

Aikataulu tilanne: Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Vesikaton puutyöt ja vedeneristystyöt
- Julkisivuverhoukset
- LVIAS-asennukset päiväkodin 1. kerroksessa
- Pintabetonilattiatyöt
- Sähkön kaapelireittiasennus
- IV-kanava-asennukset ullakkotiloissa
- IV-koneasennukset konehuoneessa
- Kipsiväliseinätyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Eteläpihan maarakennustyöt, alueviemäröinnit ja aluesähköt

Kipsiväliseinätyö päiväkodin tiloissa



Lammen puoleiset seinät**Alkavat työvaiheet:**

Laatoitustyöt

Työturvallisuus:

Työturvallisuuden TR-mittaus vk 33 => 97,12 %

Julkisivu tekeillä kaakkoisnurkassa