

## Valkealan monitoimitalo 17.3.2023

**Työmaan vahvuus:** 54 henkilöä

**Aikataulu tilanne:** Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

**Käynnissä olevat työvaiheet:**

- Maalaustyöt voimistelusalissa sekä porraskäytävässä
- Seinä ja lattialaatoitus C lohkoissa
- Sähköasennukset jatkuu mm. väliseinäkaapeloinneilla, johtoreitti asennuksilla, paloilmaisin asennuksilla ja sähkökalustuksella
- Alakattorungot ja tekniikkalevyasennukset
- Lattiapinnoitukset lohkoissa C
- Kiintokalusteasennus lohkoissa B
- Kattoterassin lattiatyöt
- Välioviasennus
- Puusisäikkuna asennus
- LVV-kalustus
- Hissiasennus
- Purunpoistolaitteiston asennus käsityötiloihin
- Virkistysreitit maanrakennus Likolammen rantaan

**Pääosin valmistuneita työvaiheita:**

- Ulkopuolen metalliporaat
- Eteläpihan piharakennukset
- 

**Työturvallisuus:**

- Turvallisuusmittausten keskiarvo 96,95%

**Sisäänkäynti pohjois-pääty**

*Välioviasennuksia hallintotiloissa*

