

Valkealan monitoimitalo 26.11.2021

Työmaan vahvuus: YIT Suomi Oy: 4 toimihenkilöä, 4 rakennusammattimiestä
Aliurakoitsijat: 18

Aikataulu tilanne: Työmaa etenee yleisaikataulun mukaisesti

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Väestönsuojien asennus kellarissa
- Elementtiasennus kellarissa (elementtiasennus jatkuu 5-2022 asti)
- Anturapohjien maanrakennus lohkoissa C sekä lohkoissa A
- Antura ja nostoseinävalut
- Perustusten vesieristystyöt

kuva työmaalta eteläpäädyistä 26.11.2021



Alkavat työvaiheet: Elementtiasennus jatkuu.....

Työturvallisuus: Työturvallisuus mittausten keskiarvo 97,06% (max 100%)
Ei tapaturmia eikä läheltä piti tilanteita
Tehtyjä turvallisuushavaintoja 70 kpl 26.11.2021 mennessä

Peruskivi sijoitettu päiväkodin anturaan tulevien sukupolvien löydettäväksi 😊

