

## Valkealan monitoimitalo 3.3.2023

**Työmaan vahvuus:** 42 henkilöä

**Aikataulu tilanne:** Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

**Käynnissä olevat työvaiheet:**

- Piharakennusten puurakennetyöt
- LV-asennukset koko talossa ( vesi ja lämpöjohtoasennus)
- Kaukolämpövaihtimen asennus
- IV-kanava-asennukset kerroksissa
- Maalaustyöt voimistelusalissa
- Seinä ja lattialaatoitus B-C lohkoissa
- Sähköasennukset jatkuu mm. väliseinäkaapeloinneilla, johtoreitti asennuksilla, paloilmaisin asennuksilla ja sähkökalustuksella
- Alakattorungot ja tekniikkalevyasennukset
- Lattiapinnoitukset lohkoissa C
- Kiintokalusteasennus kellarissa
- Kattoterassin lattiatyöt
- Välioviasennus
- Puusisäikkuna asennus
- Sisäänkäynnin C teräsporrasasennus
- Keittiön laiteasennus
- LVV-kalustus

**Alkavat työvaiheet:**

- Loppusiivous alakattojen yläpuoliset tilat
- Listoitustyöt
- Varusteasennus

**Työturvallisuus:**

- Turvallisuusmittausten keskiarvo 96,97%

***Sisäänkäynti pohjois-pääty***

**Keittiön pesulinjastoa**



**2 kerros oppimisaula**



**Vaate -/ kenkäeteinen 0-2 Ik**

