

Valkealan monitoimitalo 30.6.2022

Työmaan vahvuus: Vaihtelee välillä 50-60 henkilöä

Aikataulu tilanne: Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Vesikaton puutyöt ja vedeneristystyöt
- Julkisivuverhoukset
- Alapohjan talotekniikkatyöt
- Pintabetonilattiatyöt
- Sähkön kaapelireittiasennus
- Iv-kanava asennukset ullakkotiloissa
- Kipsiväliseinätyöt
- Pääsisäänkäynnin teräsrakenne ja liimapuuasennukset

Kipsiväliseinätyö päiväkodin tiloissa



Pääsisäänkäynnin teräsrakenteita



Julkisivu etelään



Alkavat työvaiheet: Alueviemäröinnit piha-alueilla

Työturvallisuus: Työturvallisuuden Tr-mittaus vk 26 => 98,46%