

## Valkealan monitoimitalo 4.2.2022

**Työmaan vahvuus:** YIT Suomi Oy: 4 toimihenkilöä, 8 rakennusammattimiestä  
Aliurakoitsijat: 20-30

**Aikataulu tilanne:** Työmaa etenee yleisaikataulun mukaisesti

**Käynnissä olevat ja työvaiheet:**

- Elementtiasennus 1-2 kerroksessa ( elementtiasennus jatkuu 5-2022 asti)
- Höyrinsulkuasennus yläpohjaan, lohko A
- Nostoseinävalut, lohko C
- Perustusten vesi ja lämmöneristystyöt
- Rakennuksen ulkopuolen täyttötöyt

**kuva työmaalta päiväkodin katolta**



Kuva kellarin käsityötiloista



**Alkavat työvaiheet:** Väliseinämuuraukset kellarissa, vss-asennus, lohko C, vesikaton puutyöt lohko A

**Työturvallisuus:** Työturvallisuus mittausten keskiarvo 97,22% ( max 100%)  
Lievä tapaturma 1 kpl ( alaraajan venähdys lumityötä tehdessä)  
Tehtyjä turvallisuushavaintoja 117 kpl 10.12.2021 mennessä  
Turvallisuuskoordinaattorin tarkastus 4.2.2022