

Valkealan monitoimitalo 4.3.2022

Työmaan vahvuus: YIT Suomi Oy: 2 toimihenkilöä, 10 rakennusammattimiestä
Aliurakoitsijat: 20-30

Aikataulu tilanne: Työmaa etenee yleisaikataulun mukaisesti

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Elementtiasennus 1-2 kerroksessa (elementtiasennus jatkuu 5-2022 asti)
- Höyrynsulkuasennus yläpohjaan, lohko A
- Perustusten vesi ja lämmöneristystyöt
- Leca-sora asennus lohko C vss-alapuoliset rakenteet
- Vesikaton puutyöt lohko A
- Vesikaton huopa asennus lohko A

kuva työmaalta päiväkodin katolta pohjoisen suuntaan



Alkavat työvaiheet: vss-asennus, lohko C sekä väliseinämuuraus kellarissa

Työturvallisuus: Työturvallisuus mittausten keskiarvo 97,29% (max 100%)
Tehtyjä turvallisuushavaintoja 128 kpl 4.3.2022 mennessä

Laatuasiat: Kosteudenhallintakoordinaattorin työmaatarkastus 4.3.2022