

Valkealan monitoimitalo 6.5.2022

Työmaan vahvuus: Vaihtelee välillä 30-50 henkilöä

Aikataulu tilanne: Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Elementtiasennus, valmistuu vk 21/2022
- Höyrynsulkuasennus yläpohjaan sekä vesikaton vedeneristystyöt
- Vesikaton puutyöt
- Katosten anturatyöt
- Keittiön lastauslaiturin betonivalutyöt
- Pintabetonilattiatyöt
- Alapohjan talotekniikkatyöt

Valmistuneet työvaiheet:

- Väliseinämuuraus
- Vss-asennus

Elementtiasennus lohossa C



Näkymä ruokalaan

Sisäkuva voimistelusalista

Alkavat työvaiheet: Julkisivuverhoilut

Työturvallisuus: Työturvallisuuden kalibroitimittaus 3.5.2022, TR-tulos 93,4%

Laatuasiat: Kosteusmittaukset aloitettu