

Työmaan kuukausitiedote 08/2021

Nauriskasken koulun työmaa



Vasemmassa kuvassa liikuntasalin talotekniikka-asennuksia ja alakaton yläpuolisia teräsrakenteita. Oikeassa kuvassa kipsiseinäasennusta korkealla ruokalan yläpuolella.

Aikataulu:

Käynnissä olevat ja alkavat työvaiheet:

- Maanrakennustyöt jatkuvat edelleen pihojen pohjatöiden viimeistelyillä. Varsinaiset pihatytöt ja aitojen asennukset alkavat syyskuussa.
- Vesikaton pintakermi on asennettu ja vesikattovarusteiden asennus on käynnissä.
- Julkisivun lasiseinätyöt ovat alkamassa tällä viikolla.
- Sisävalmistusvaiheen työt ovat käynnissä. Viimeiset pintalattiat on valettu ja loppujen kipsilevyväliseiniä teko on käynnissä. Tasoite- ja maalaustyöt ovat käynnissä. Alakattotyöt ovat alkaneet liikuntasalista savunpoistokuilujen teolla. Laatoitustyöt ovat alkamassa syyskuun aikana.
- Hissin asennus on käynnissä.
- Talotekniikkatyöt etenevät kovalla vauhdilla talon sisäpuolella joka kerroksessa.

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät:

- Raskasta työmaaliikennettä on alueella työmaan loppuun asti. Osa tämänhetkisestä työmaaliikenteestä on kaupungin kadunrakennukseen liittyvää.
- Urakka-aikana katualueet saattavat olla suljettu hetkellisesti esim. pitkien rekkojen kääntyessä työmaalle ja työmaalta pois. Liikenteen sulkemisen aikana on tarvittaessa liikenteen ohjaus.
- Espoon kaupunki rakentaa koulutyömaan edustalla Kaskihaka katua. Siitä voi aiheutua häirtää etenkin työmaan ohi kulkeville jalankulkijoille.
- Työmaalta voi kuulua iltaisin ja viikonloppunakin työnteon ääniä.

Yhteistyöterveisin,

YIT Suomi Oy
Toimitilat Pääkaupunkiseutu

Mika Hämäläinen
vastaava työnjohtaja

mika.1.hamalainen@yit.fi
puh: 0408307279