

## Hyvät asukkaat.

Perkkaan Koulun rakennusurakan kuukausitiedote 1.2.2021

### SIJAINTI

Majurinkatu 8, 02600 Espoo

### AIKATAULU

KOKONAISURAKKA - AIKA 1.4.2020 – 31.5.2022

Käynnissä olevat työvaiheet:

- AB-lohkojen julkisivun lämmöneristykset valmiit ja julkisivumuuraus käynnissä
- AB-lohkoilla pintabetonointityöt ja tasoitetyöt aloitettu
- CD-lohkojen vesikattotyöt käynnissä ja lämmitys aloitettu
- CD-lohkojen puuikkuna-asennus valmis
  
- Pihan raakatasaukset valmiit ja lumityöt jatkuu talven loppuun.

Alkavat työvaiheet:

- AB-lohkojen julkisivulevytyt
- AB-lohkojen kevyet väliseinät ja pohjamaalaus
- CD-lohkojen julkisivujen lämmöneristystyöt

## TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT

- MELUA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET
  - MA-PE KLO:7-18
  - TYÖMAALIIKENNE JA LUMEN AURAUS JA POIS KULJETUS
  
- LIIKENNEJÄRJESTELYT
  - VIIMEISEN TYÖMAALLE TOIMITETUN TIEDON MUKAAN ESPOON KAUPUNGIN VALITSEMALLA URAKOITSIJALLA ON TAVOITTEENA ALOITAA MAJURINKADUN KUNNOSTUKSET TYÖMAAN KOHDALTA MAALISKUUSSA

### YHTEYSHENKILÖT

Vastaava työnjohtaja: Jukka Veisto – gsm. 0400619120, [jukka.veisto@yit.fi](mailto:jukka.veisto@yit.fi)

Työmaainsinööri: Annika Ruokoniemi gsm.0503900173, [annika.ruokoniemi@yit.fi](mailto:annika.ruokoniemi@yit.fi)

Together we can do it.

