

Hyvät asukkaat.

Perkkaan Koulun rakennusurakan kuukausitiedote 2.11.2020

SIJAINTI

Majurinkatu 8, 02600 Espoo

AIKATAULU

KOKONAISURAKKA - AIKA 1.4.2020 – 31.5.2022

Käynnissä olevat työvaiheet:

- AB-lohkojen runkotyöt valmiit, vesikattotyöt alkamassa
- CD-lohkojen runkotyöt aloitettu
- Piha-alueiden rakennekerroksien viimeistelyt

Alkavat työvaiheet:

- AB-lohkojen vesikattotyöt
- AB-lohkojen sääsuojaus sekä julkisivumuuraus
- CD-lohkojen betonirunkotyöt

TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT

- MELUA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET
 - MA-PE KLO:7-18
 - TYÖMAALIIKENNE
 - MAANRAKENNUS KONEIDEN KÄYTTÖ
- LIIKENNEJÄRJESTELYT
 - TYÖMAAN KOHDALLA OLEVA BUSSIPYSÄKKI SIIRRETÄÄN ESPOON JA HSL:N TOIMESTA 100m POHJOISEEN PÄIN
 - URAKKA-AIKANA KATUALUEELTA JOUDUTAAN LIIKENNE AJOITTAIN PYSÄYTTÄMÄÄN HETKEKSI ISOJEN KULJETUKSIEN SAAMISEKSI TYÖMAA-ALUEELLE
 - RASKAS TYÖMAALIIKENNE TULEE LISÄÄNTYMÄÄN RUNKOVAIHEEN LOPPUUN SAAKKA

YHTEYSHENKILÖT

Vastaava työnjohtaja: Jukka Veisto – gsm. 0400619120, jukka.veisto@yit.fi

Työmaainsinööri: Annika Ruokoniemi gsm.0503900173, annika.ruokoniemi@yit.fi

Together we can do it.

