

Hyvät asukkaat.

Perkkaan Koulun rakennusurakan kuukausitiedote 1.6.2021

SIJAINTI

Majurinkatu 8, 02600 Espoo

AIKATAULU

KOKONAISURAKKA - AIKA 1.4.2020 – 31.5.2022

Käynnissä olevat työvaiheet:

- C- ja D-lohkojen julkisivulevytyt
- Pintabetonoinnit tehty lukuunottamatta pääsisäänkäyntiaulat
- CD-lohkoilla kevyet väliseinät jatkuvat
- Märkätilojen vesieristys ja laatoitustyöt
- LVIS-asennukset jatkuvat kaikilla lohkoilla
- Tasoite- ja maalaustyöt koko rakennus
- Räystäslaudoitukset ja näiden maalaus
- Vesikaton pintakermit asennettu, isot läpiviennit alkamassa
- Piha-alueiden rakennelmat ja profiloinnit pintarakenteita varten

Alkavat työvaiheet:

- Majurinkadun kunnostus- ja korotustyöt työmaan kohdalta (Viimeisen tieto Espoon kaupungilta elokuu 2021)
- Leikkialueen muotoilu ja leikkivälineiden perustukset ja näiden asennus
- Piha-alueen reunakiviasennus ja asfaltoinnit loppukuusta

TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT

- MELUA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET
 - MA-PE KLO:7-18
 - TYÖMAALIIKENNE JA JULKISIVUN LEVYTYÖT
 - PIHAN MAANRAKENNUSTÖIDEN VIIMEISTELY JA PROFILOINTI ASFALTITIA JA LAATOITUKSIA VARTEN
- LIIKENNEJÄRJESTELYT
 - VIIMEISEN TYÖMAALLE TIEDON MUKAAN ESPOON KAUPUNGIN VALITSEMALLA URAKOITSIJALLA ON TAVOITTEENA ALOITAA MAJURINKADUN KUNNOSTUKSET TYÖMAAN KOHDALTA ELOKUUSSA???

YHTEYSHENKILÖT

Vastaava työnjohtaja: Jukka Veisto – gsm. 0400619120, jukka.veisto@yit.fi

Työmaainsinööri: Annika Ruokoniemi gsm.0503900173, annika.ruokoniemi@yit.fi

